

Акт № 3

внеплановой проверки при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

г. Томск

01 ноября 2021 года

Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (далее – Департамент) в соответствии с распоряжением от 15.10.2021 № 129 «О проведении внеплановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок», в рамках ведомственного контроля проведена внеплановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в части исполнения контрактов (договоров), заключенных в 2021 году в рамках реализации национальных проектов.

Проверяемое учреждение: Областное государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Томской области» (ИНН 7018002700, 6340009, г. Томск, проспект Ленина, 117, директор – Дроздов Ю.В.) (далее – Учреждение, Заказчик), извещен о начале проверки письмом Департамента от 18.10.2021 № БЮ-714.

Проверка проведена должностными лицами, уполномоченными на осуществление ведомственного контроля:

Назаров Игорь Владимирович – заместитель начальника Департамента;

Леткиман Лилия Александровна – консультант комитета организационного, кадрового и финансового обеспечения;

Руль Варвара Владимировна – консультант комитета дорожного комплекса;

Цель проверки – проверка соблюдения ОГКУ «Томскавтодор» законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в части исполнения контрактов (договоров), заключенных в 2021 году в рамках реализации национальных проектов.

Проверяемый период: 2021 год.

Сроки осуществления проверки: с «27» октября 2021 г. по «29» октября 2021 г.

Место проведения проверки: Департамент транспорта дорожной деятельности и связи Томской области по адресу: г. Томск, пр. Ленина 117.

Способ проведения контроля: Проверка проводилась сплошным способом, путем рассмотрения и анализа истребованных документов, а также с использованием информации размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в соответствии с требованиями Регламента осуществления ведомственного контроля, за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок подведомственных Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области заказчиков, утвержденного приказом Департамента от 20.05.2014 № 23-ОД.

Перечень документов и сведений, рассмотренных в ходе проведения проверки:

- Устав Учреждения.
- Приказ о создании контрактной службы.
- Реестр государственных контрактов (договоров).
- Государственные контракты (договоры), заключенные в 2021 году, в рамках реализации национальных проектов.

В ходе проведения проверки установлено следующее.

Учреждение, осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Информация о контрактной службе: контрактная служба создана приказом Учреждения от 27 декабря 2013 года № 201-П, руководитель контрактной службы заместитель директора по экономике Лещёва Наталия Александровна.

В 2021 году Учреждением в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» заключено 29 (двадцать девять) государственных контрактов (в соответствии с реестром Приложение 1 к Акту):

- по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 1 (один) государственный контракт;

- по результатам проведенных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – 28 (двадцать восемь) государственных контрактов, 12 (двенадцать) из которых заключены в порядке, установленном пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (признание несостоявшимися электронных аукционов).

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 14.01.2014 № 1а «О мерах по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» конкурентные процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляло уполномоченное учреждение Областное государственное казенное учреждение «Центр государственных закупок Томской области».

В ходе проверки соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта установлены нарушения подрядчиком сроков выполнения работ в рамках исполнения следующих государственных контрактов:

- 1) № 2-р-т21 от 14.01.2021;
- 2) № 3-р-т21 от 05.02.2021;
- 3) № 4-р-т21 от 03.02.2021
- 4) № 5-р-т21 от 03.02.2021;
- 5) № 7-р-т21 от 03.02.2021;
- 6) № 8-р-т21 от 10.02.2021;
- 7) № 11-р-т21 от 02.03.2021;
- 8) № 13-р-т21 от 15.03.2021;
- 9) № 19-р-т21 от 19.04.2021;
- 10) № 25-21 от 28.04.2021;
- 11) № 33-21 от 26.07.2021.

В ходе проверки исполнения государственных контрактов в части оплаты со стороны Заказчика нарушений не установлено.

В ходе проверки применения субъектом контроля мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта установлено отсутствие в Единой информационной системе в сфере закупок информации о предъявлении требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) за нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий государственного контракта № 25-21 от 28.04.2021, требование не направлялось.

В соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Данная норма обязывает заказчика направить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств.

В ходе проверки своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги нарушений не установлено.

Выводы:



В ходе проверки соблюдения Заказчиком законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в части исполнения контрактов (договоров), заключенных в 2021 году в рамках реализации национальных проектов повлекших негативные последствия или влекущих привлечение к ответственности, не выявлено.

Рекомендовано:

1. Усилить контроль над исполнением государственных контрактов.
2. Провести работу, связанную с направлением требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случаях просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактами.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.


Подписи должностных лиц, осуществляющих ведомственный контроль:

 И.В.Назаров
 Л.А.Леткиман
 В.В.Руть

Подпись руководителя органа, осуществляющего ведомственный контроль:

Начальник Департамента  Ю.И.Баев

С актом проверки ознакомлен(а), акт получил(а):

Директор ОГКУ «Томскавтодор»  Ю.В.Дроздов

« 04 » 11 2021 г.

Приложение 1 к Акту

Реестр государственных контрактов, заключенных ОГКУ «Томскавтотор» в 2021 году в целях реализации национальных проектов в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

№ пп	№ закупки	Объект закупки	Дата заключения контракта	№ контракта / реестровый номер контракта	Цена контракта, руб.	Способ определения поставщика	Поставщик (подрядчик, исполнитель)	Срок завершения работ в соответствии с контрактом/ фактически	Условия оплаты в соответствии с контрактом	Стоимость исполненных обязательств, руб. / фактически оплачено, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	08652000000320002468	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск - Кургала - Колпашево на участке км 226+000 - км 249+000 в Чаинском районе Томской области	14.01.2021	2-р-г21/2701800270021000004	503 443 952,55	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ГУП ТО «ОБЛАСТНОЕ ДРСУ»	01.09.2021	по факту выполнения работ в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта (ов) о приеме выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний, аванс 30%	214 173 741,34/ 300 954 804,70
2	08652000000320002747	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск - Кургала - Колпашево на участке км 104+000 - км 107+000 в Шегарском районе Томской области	05.02.2021	3-р-г21/2701800270021000010	42 895 800,00	Электронный аукцион	ООО «СИБСТРОЙЦЕНЬ»	01.09.2021 1 этап - 01.09.2021; 2 этап - 01.08.2021; 3 этап - 01.09.2021.	по факту выполнения работ в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта(ов) о приеме выполненных работ по форме № КС-2	39 378 050,28/ 39 805 649,30
3	08652000000320002749	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск - Кургала - Колпашево на	03.02.2021	4-р-г21/2701800270021000009	155 755 528,51	Электронный аукцион	ООО «ТОМСКДОРСТРОЙ»	01.09.2021 1 этап - 01.09.2021; 2 этап - 01.08.2021;	по факту выполнения работ в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта(ов) о приеме	130 685 809,66/ 134 335 300,07

участке км 17+600 – км 26+200 в Томском районе Томской области								3 этап - 01.09.2021.	выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний, аванс по 1 и 2 этапам в размере 30 % от цены этапа	64 905 427,92/ 64 905 427,92
4	086520000032 0002753	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск – Предтеченск на участке км 2+000 – км 6+000 в Томском районе Томской области	03.02.2021	5-р-г21/ 2701800270 021000006	86 858 888,88	Электронный аукцион	ООО «ТОМСКДОРСТ РОЙ»	20.08.2021/ 14.10.2021	по факту выполнения работ в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта(ов) о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний	64 905 427,92/ 64 905 427,92
5	086520000032 0002754	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск- Мариинск на участке км 5+230 – км 10+895 в Томском районе Томской области	03.02.2021	6-р-г21/ 2701800270 021000007	130 753 406,22	Электронный аукцион	ГУП ТО «ОБЛАСТНОЕ ДРСУ»	20.08.2021/ 25.08.2021	по факту выполнения работ в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта (ов) о приемке выполненных работ по форме № КС-2	125 991 636,71/ 125 991 636,71 исполнение завершено
6	016520000032 0000272	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск – Каргала - Колпашево на участке км 135+000 – км 150+000 в Кривошеинском районе Томской области	03.02.2021	7-р-г21/ 2701800270 021000008	357 354 381,36	Электронный аукцион	ГУП ТО «ОБЛАСТНОЕ ДРСУ»	01.09.2021 1 этап - 01.09.2021; 2 этап - 20.08.2021; 3 этап - 01.09.2021.	по факту выполнения работ в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта(ов) о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний, аванс по 1 и 2 этапам в размере 30 % от цены этапа	288 133 373,88/ 288 133 373,88

7	016520000332 0000273	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Кургала - Бакчар на участке км 63+550 – км 86+000 в Бакчарском районе Томской области	10.02.2021	8-р-г21/ 2701800270 021000011	606 285 667,00	Электронный аукцион	ООО «СИБСТРОЙСЕРВИС»	01.09.2021 1 этап - 01.09.2021; 2 этап - 20.08.2021; 3 этап - 01.09.2021.	по факту выполнения работ в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта(ов) о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний, аванс по 1 и 2 этапам в размере 50 % от цены этапа	304 050 620,33/ 391 760 202,81
8	016520000332 0000271	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск - Кургала - Колпашево на участке км 172+000 – км 183+000 в Кривошеинском и Молчановском районах Томской области	19.02.2021	9-р-г21/ 2701800270 021000012	339 766 165,81	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ГРУППОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЛАСТНОЕ ДРСУ»	01.09.2021/ 31.08.2021 1 этап - 01.09.2021; 2 этап - 20.08.2021; 3 этап - 01.09.2021.	по факту выполнения работ в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта(ов) о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний, аванс по 1 и 2 этапам в размере 50 % от цены этапа	339 766 165,81/ 339 766 165,81 исполнение завершено
9	086520000032 1000006	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 157+360 - км 165+833 в Каргасокском районе Томской области	26.02.2021	10-р-г21/ 2701800270 021000013	67 908 417,84	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СПЕЦ-СП»	01.09.2021/ 31.08.2021	по факту выполнения работ в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта(ов) о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний	67 908 417,84/ 67 908 417,84 исполнение завершено
10	086520000032 1000005	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на	02.03.2021	11-р-г21/ 2701800270 021000014	221 124 021,57	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ГРУППОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЛАСТНОЕ ДРСУ»	01.09.2021 1 этап - 01.09.2021; 2 этап - 20.08.2021;	по факту выполнения работ в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта(ов) о приемке	51 581 390,19/ 59 939 242,09

11	086520000032 1000007	участке км 55+000 – км 65+305 в Колпашевском районе Томской области	15.03.2021	13-р-т21/ 2701800270 0210000016	336 476 997,35	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ГУП ТО «ОБЛАСТНОЕ ДРСУ»	01.09.2021 1 этап - 01.09.2021; 2 этап - 20.08.2021; 3 этап - 01.09.2021.	выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний, аванс по 1 и 2 этапам в размере 30 % от цены этапа по факту выполнения работ в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта(ов) о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний, аванс по 1 и 2 этапам в размере 30 % от цены этапа	246 721 708,39/ 246 721 708,39
12	086520000032 1000306	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Подъезд к с. Наумовка, д. Бобровка на участке км 0+000 – км 10+400 в Томском районе Томской области	19.04.2021	19-р-т21/ 2701800270 0210000022	138 091 795,83	Электронный аукцион	ООО «ТОМСКДОРСТ РОЙ»	01.09.2021	по факту выполнения работ в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта(ов) о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний	
13	086520000032 1000694	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 0+000 - км 1+275 в Шегарском районе Томской области	14.05.2021	23-р-т21/ 2701800270 0210000029	17 155 949,59	Электронный аукцион	ООО «СЕРВИСНАЯ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ»	20.01.2022	по факту выполнения работ в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта(ов) о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний	

14	0865200000032 1000650	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск – Аникино – Ярское с подъездом к д/о «Синий утес» и базе ТГАСУ (км 6+176 – км 42+666), подъезд к д/о «Синий утес» км 0+000 – км 2+428; подъезд к базе ТГАСУ км 0+000 – км 0+478 на участке км 24+420 – км 42+340 в Томском районе Томской области	31.05.2021	27-р-т21/ 2701800270 021000033	483 978 778,13	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ГУП ТО «ОБЛАСТНОЕ ДРСУ»	20.01.2022	по факту выполнения работ в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта(ов) о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний	112 600 000,00/ 112 600 000,00
15	0865200000032 1000711	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск - Кургала - Колпашево на участке км 183+000 - км 214+000 в Молчановском районе Томской области	01.06.2021	29-р-т21/ 2701800270 021000035	755 272 051,45	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ГУП ТО «ОБЛАСТНОЕ ДРСУ»	01.09.2022 1 этап - 20.01.2022; 2 этап - 01.09.2022	по факту выполнения работ в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта(ов) о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний, аванс по 2 этапу в размере 30 % от цены этапа, по заявлению	
16	0865200000032 1000179	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения о значении Томской области:	05.04.2021	22-21/ 2701800270 021000020	314 075 334,26 в 2021 году - 101 011 721,24; в 2022 году - 104 648 136,64; в 2023 году - 108 415 476,38.	Электронный аукцион	ООО «ИНДИОРИЯ»	в 2021 году до 01.09.2021/ 13.09.2021; в 2022 году до 01.09.2022;	по факту выполнения работ в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта(ов) о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний	101 011 721,24/ 101 011 721,24

17	0865200000032 1000498	нанесение горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог	04.05.2021	24-21/ 2701800270 021000027	11 563 060,44	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ООО «МЕГАНЕФТЬ»	30.10.2021/ 02.08.2021	по факту выполнения всего объема работ в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний	11 563 060,44/ 11 563 060,44 исполнение завершено
18	0865200000032 1000499	Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Стрелевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу на участке км 4+203 - км 33+341 в Александровском районе Томской области. Установка дорожных ограждений	28.04.2021	25-21/ 2701800270 021000024	2 673 970,02	Электронный аукцион	ООО «ТОМПРИНТ»	30.08.2021/ 11.10.2021	по факту выполнения всего объема работ в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний	2 673 970,02/ 2 673 970,02 исполнение завершено

19	0865200000032 1000760	Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Объездная дорога г.Томска на участках км 0+628-км 0+670 и км 0+888-км 3+960. Установка дорожных ограждений	07.06.2021	26-21/ 2701800270 021000036	12 860 777,15	Электронный аукцион	ООО «МЕГАНЕФТЬ»	30.10.2021/ 11.10.2021	по факту выполнения работ в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний	12 860 777,15/ 12 860 777,15 исполнение завершено
20	0865200000032 1001375	Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Колпашево - Белый Яр на участке км 117+304 - км 138+765 в Верхнекетском районе Томской области. Установка недостающих дорожных знаков	26.07.2021	32-21/ 2701800270 021000056	1 400 315,60	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ГУП ТО «ОБЛАСТНОЕ ДРСУ»	30.09.2021	по факту выполнения всего объема работ в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний	расторгнут
21	0865200000032 1001242	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в Кожевниковском и Томском районах Томской области. Установка дорожных ограждений	26.07.2021	33-21/ 2701800270 021000055	11 451 643,06	Электронный аукцион	ООО «КТЦ ИНЖИНИРИНГ»	01.10.2021	по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний	
22	0865200000032 1001245	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 109+977 - км 117+461 в	19.07.2021	40-р-т21/ 2701800270 021000050	66 145 500,87	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ООО «СКС-СП»	01.09.2022	по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ	

23	-	Парабельском районе Томской области	20.08.2021	3-с21	515 000,00	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 4 статьи 93)	Томский филиал ПАО «Ростелеком»	31.12.2022	по факту выполнения работ	по форме № КС-2 без замечаний
24	0865200000032 1001515	Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации по объекту: Строительство автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в движении в составе автомобильной дороги Томск – Мариинск в Томском районе Томской области	23.08.2021	34-21/ 2701800270 0210000065	7 575 238,00	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ОГУП «КОЖЕВНИКО ВСКОВО ДРСУ»	30.10.2021	по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний	

25	086520000032 1001509	недостающих и замена поврежденных дорожных знаков	23.08.2021	35-21/ 2701800270 021000064	713 980,00	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ООО «СТРОЙКОМП ЛЕКТ»	01.10.2021/ 14.09.2021	по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний	713 980,00/ 713 980,00 исполнение завершено
26	086520000032 1001577	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Река Обь-Мельниково на участке км 0+000 - км 9+770 в Шегарском районе Томской области	03.09.2021	47-р-т21/ 2701800270 021000068	269 864 320,00	Электронный аукцион	ООО «СИБСТРОЙЦЕНЬ»	01.09.2022	по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний, аванс в размере 20 % от цены контракта	
27	086520000032 1001678	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Бакчар-Подгорное-Коломино на участке км 77+882 - км 98+000 в Чаинском районе Томской области	24.09.2021	50-р-т21/ 2701800270 021000073	100 142 328,33	Электронный аукцион	ООО «Первомайское ДРСУ»	01.09.2022	по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний	

28	086520000032 1001575	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево на участке км 9+401 - км 15+543 в Томском районе Томской области	20.09.2021	51-р-т21/ 2701800270 021000072	20 460 357,41	Электронный аукцион	ООО «Дорожно- строительный сервис»	01.08.2022	по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний	
29	086520000032 1001710	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в Томском районе Томской области. Установка дорожных ограждений	29.09.2021	39-21/ 2701800270 021000074	33 344 125,20	Электронный аукцион	ООО «МЕГАНЕФТЬ»	20.01.2022	по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний	