

Акт № 1

плановой проверки в рамках осуществления ведомственного контроля в сфере закупок

город Томск

12 мая 2023 года

Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (далее – Департамент) в соответствии с распоряжениями Департамента от 11.01.2023 № 5 «Об утверждении Плана проведения проверок в рамках осуществления ведомственного контроля в сфере закупок на первое полугодие 2023 года» и от 28.03.2023 № 33 «О проведении плановой проверки в рамках осуществления ведомственного контроля в сфере закупок», проведена плановая проверка подведомственного Департаменту учреждения.

Проверяемое учреждение: Областное государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Томской области» (ИНН 7018002700, 6340009, г. Томск, проспект Ленина, 117, директор – Дроздов Ю.В.) (далее – Учреждение, Заказчик).

О начале плановой проверки Учреждение извещено письмом Департамента от 29.03.2023 № 76-04-0105 нарочно.

Предмет проверки – соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за 2021 – 2022 годы, в том числе 100 % государственных контрактов (договоров), заключенных в рамках реализации национальных проектов.

Проверяемый период: с 01 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.

Сроки осуществления проверки: с 10 апреля 2023 года по 30 апреля 2023 года.

Место проведения проверки: Департамент транспорта дорожной деятельности и связи Томской области по адресу: г. Томск, пр. Ленина 117.

Способ проведения контроля: Проверка проводилась выборочным способом, путем рассмотрения и анализа истребованных документов, а также с использованием информации размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС) и информации занесенной в автоматизированные информационные системы «АЦК-Госзаказ» и «АЦК-Финансы», в соответствии с приказом Департамента от 20.05.2014 № 23-ОД «Об утверждении Регламента осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области в отношении подведомственных ему заказчиков».

В ходе проведения проверки использованы и проанализированы государственные контракты (договоры), нормативные правовые акты, распорядительные, финансовые, бухгалтерские документы, относящиеся к предмету проверки.

Проверка проведена должностными лицами, уполномоченными на осуществление ведомственного контроля:

Назаров Игорь Владимирович – заместитель начальника Департамента;

Леткиман Лилия Александровна – консультант комитета организационного, кадрового и финансового обеспечения;

Руль В.В. – консультант комитета дорожного комплекса;

В ходе проведения проверки установлено

ОГКУ «Томскавтодор» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Томской области и в соответствии с Уставом.

Закупки товаров, работ, услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

В соответствии с части 1 статьи 38 Закона № 44-ФЗ контрактная служба создана приказом Учреждения от 27.12.2013 № 201-П.

Руководитель контрактной службы заместитель директора по экономике Лещёва Наталия Александровна.

Профессиональное образование членов контрактной службы подтверждено удостоверениями о повышении квалификации.

Совокупный годовой объем закупок (далее – СГОЗ), в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году, в соответствии с утвержденными ассигнованиями, составляет:

на 2021 год - 7 989 925,126 тыс. рублей;

на 2022 год - 8 400 828,299 тыс. рублей.

В проверяемом периоде Учреждением заключено:

- по результатам проведенных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

80 государственных контрактов в 2021 году, 35 из которых заключены вследствие признания несостоявшимися электронных аукционов и открытых конкурсов в электронной форме,

100 государственных контрактов в 2022 году, 50 из которых заключены вследствие признания несостоявшимися электронных аукционов и открытых конкурсов в электронной форме;

- по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

335 государственных контрактов в 2021 году,

301 государственный контракт в 2022 году;

- по пункту 6 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

1 государственный контракт в 2021 году,

1 государственный контракт в 2022 году;

- по пункту 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

2 государственных контракта в 2021 году,

6 государственных контрактов в 2022 году;

- по пункту 19 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

2 государственных контракта в 2021 году,

1 государственный контракта в 2022 году;

- по пункту 26 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

5 государственных контракта в 2021 году,

1 государственный контракта в 2022 году;

- по пункту 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

4 государственных контракта в 2021 году,

3 государственных контракта в 2022 году;

- по пункту 32 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

1 государственный контракта в 2021 году,

1 государственный контракт в 2022 году.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году заключено 29 государственных контрактов (приложение 1 к Акту), в 2022 году заключено 27 государственных контрактов (приложение 2 к Акту).

Требования в части допустимого годового объема закупок товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, которые заказчик вправе осуществить на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ Учреждением соблюдены (не более чем пятьдесят миллионов рублей).

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 14.01.2014 № 1а «О мерах по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» конкурентные процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляли: уполномоченный орган Департамент государственного заказа Томской области, уполномоченное учреждение Областное государственное казенное учреждение «Центр государственных закупок Томской области».

В ходе выборочной проверки соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, нарушений не установлено.

В ходе выборочной проверки соблюдения требований о нормировании в сфере закупок, нарушений не установлено.

Под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг).

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, утверждены приказом Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области от 20.02.2017 № 09-ОД «Об утверждении требований к закупаемым Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, подведомственными ему казенными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».

В ходе выборочной проверки правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта нарушений не установлено.

Согласно части 1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) определяется и обосновывается заказчиком посредством применения методов, указанных в данной статье.

При осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) преимущественно использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) и проектно-сметный метод.

В ходе проверки превышения объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика не установлено.

В ходе выборочной проверки соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок нарушений не установлено.

В ходе проверки предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта нарушений не установлено.

Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не предоставлялись.

В ходе проверки соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) нарушений не установлено.

В ходе проверки применения субъектом контроля мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта нарушений не установлено.

Информация о предъявлении требования об уплате пени отражена в ЕИС.

В ходе проверки реестра контрактов ЕИС выявлено шестнадцать государственных контрактов, срок исполнения по которым истек до 31.12.2022 года, но до настоящего времени находятся на исполнении.

№ пп	Реестровый номер контракта	Номер и дата контракта	Предмет контракта	Цена контракта	Срок завершения работ (выполнения услуг) по контракту
1	27018002700 19 000109	№ 1-с20 от 19.11.2019	Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации на строительство мостового перехода через р. Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области	3 599 530,00	01.11.2020
2	27018002700 19 000111	№ 2-с20 от 19.11.2019	Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации на строительство мостового перехода через р. Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области	3 599 530,00	01.11.2020
3	27018002700 19 000110	№ 20.70.3318.19 от 20.11.2019	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - отпайка 10кВ, на ТП-10/0,4кВ, ТП 10/0,4кВ для электроснабжения линии освещения участка автомобильной дороги Томск - Тайга км 12+664 - км 15+014	13 202,00	31.12.2020
4	27018002700 19 000117	№ 3-с20 от 27.11.2019	Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации на строительство мостового перехода через р. Ларьеган на км 19+600 автомобильной дороги Александровское-35 км в Александровском районе Томской области	7 487 810,00	01.11.2020
5	27018002700 19 000116	№ 4-с20 от 27.11.2019	Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации на строительство мостового перехода через р. Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к	3 599 530,00	01.11.2020

			Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области		
6	27018002700 19 000127	№ 20.70.3322.19 от 26.12.2019	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - отпайка 10кВ, на ТП 10/0,4кВ, ТП 10/0,4кВ для электроснабжения линии освещения участка автомобильной дороги Томск - Тайга км 0+000 - км 0+654	13 202,00	31.12.2020
7	27018002700 19 000126	№ 20.70.3323.19 от 26.12.2019	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - отпайка 10кВ, на ТП 10/0,4кВ, ТП 10/0,4кВ для электроснабжения электроустановок линии освещения участка автомобильной дороги Томск - Тайга км 17+837 - км 19+103	13 202,00	31.12.2020
8	27018002700 19 000129	№ 20.70.3712.19 от 28.12.2019	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - отпайка ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ для освещения участка автомобильной дороги Межениновка с. - ж.д. 41 км - Басандайка п., кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:2641	13 202,00	31.12.2020
9	27018002700 20 000073	№ 20.70.1060.20 от 11.08.2020	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее-технологическое присоединение)- дополнительное присоединение электроустановок категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, моста через реку Обь на автомобильной дороге Томск-Каргала- Колпашево на участке км 60, ранее присоединенная мощность 4кВт, вновь присоединяемая 26кВт, общая	14 964,77	31.12.2020
10	27018002700 22 000007	№ 12-22 от 14.03.2022	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Белый Яр - Степановка на участке км 0+100-км 117+624 в Верхнекетском районе Томской области	19 577 837,22	30.10.2022
11	27018002700 22 000027	№ 7-с22 от 16.05.2022	Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Томск – Аэропорт на участке км 2+500 – км 19+320 в Томском районе Томской области	5 682 133,00	15.12.2022
12	27018002700 22 000032	№ 10-с22 от 17.05.2022	Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации на строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Кудринский участок – Моряковский Затон на участках км 3+800 – км 6+650, км 17+100 – км 17+775 в Томском районе Томской области	2 200 000,00	15.12.2022

13	27018002700 22 000040	№ 60/22 от 06.06.2022	Выполнение работ по разработке проектной документации включая рабочую документацию по объекту: «Капитальный ремонт автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре административного здания по адресу: Томская область, г.Томск, пр.Ленина, 117»	276 329,20	01.12.2022
14	27018002700 22 000041	№ 12-22 от 06.06.2022	Выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области	2 129 371,79	15.11.2022
15	27018002700 22 000068	№ 4910722/0334Д от 01.09.2022	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: Пункт управления обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры мостового перехода через р. Ручей	11 982,42	31.12.2022
16	27018002700 22 000072	№ 4910722/0414Д от 26.09.2022	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: Пункт управления обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры мостового перехода через р. Мишкин Сайм	11 982,42	31.12.2022

В ходе проверки соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта установлены нарушения подрядчиком сроков выполнения работ в рамках исполнения следующих государственных контрактов: № 2-р-т21 от 14.01.2021, № 3-р-т21 от 05.02.2021, № 4-р-т21 от 03.02.2021, № 8-р-т21 от 10.02.2021, № 11-р-т21 от 02.03.2021, № 13-р-т21 от 15.03.2021, № 25-21 от 28.04.2021, № 27-р-т21 от 31.05.2021, № 29-р-т21 от 01.06.2021, № 33-21 от 26.07.2021, № 50-р-т21 от 24.09.2021, № 3-р-т22 от 21.12.2021, № 8-р-т22 от 01.03.2022, № 12-р-т22 от 30.03.2021, № 14-р-т22 от 29.03.2022, № 15-р-т22 от 30.03.2022, № 21-22 от 23.08.2022.

В ходе проверки исполнения государственных контрактов в части оплаты со стороны Заказчика нарушений не установлено.

В ходе выборочной проверки своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги установлено следующее.

Выявлены факты заключения дополнительных соглашений к государственным контрактам об уменьшении или увеличении по соглашению сторон объема и (или) видов выполняемых работ не более чем на десять процентов без приложения расчетов такого уменьшения (увеличения). Например, к государственным контрактам: № 2-р-т21 от 14.01.2021, 6-р-т21 от 03.02.2021, 8-р-т21 от 10.02.2021.

В дополнительное соглашение необходимо включать информацию о внесении изменений в рабочую документацию об объеме работ, который уменьшается (увеличивается) (расчет стоимости невыполненных Подрядчиком и не подлежащих оплате Заказчиком работ).

Проведена выборочная проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

На поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги к проверке представлены документы: государственные контракты, договоры, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные.

Фактическое использование поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) соответствует задачам, установленным уставом ОГКУ «Томскавтодор».

В ходе проверки соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не установлено.

Выводы:

В ходе проверки соблюдения Заказчиком законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок повлекших негативные последствия или влекущих привлечение к ответственности, а так же нарушений, влияющих на достижение целей национального проекта «Безопасные качественные дороги» не выявлено.




Предписание:

Усилить контроль над исполнением государственных контрактов, срок завершения обязательств по которым истек.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки, а также с выводами и предложениями проверяющего (проверяющих), Вы вправе представить в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего акта письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.


Подписи должностных лиц, осуществляющих ведомственный контроль:

	И.В.Назаров
	Л.А.Леткиман
	В.В.Рул

Подпись руководителя органа, осуществляющего ведомственный контроль:

Начальник Департамента  Ю.И.Баев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

Директор ОГКУ «Томскавтодор»  Ю.В.Дроздов

«12» мая 2023 г.

Приложение 1 к Акту № 1
от 12.05.2023 года

Реестр государственных контрактов, заключенных ОГКУ «Томскавтодор» в 2021 году в целях реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

№ пп	№ закупки	Объект закупки	Дата заключения контракта	№ контракта / реестровый номер контракта	Цена контракта, руб.	Способ определения поставщика	Поставщик (подрядчик, исполнитель)	Срок завершения работ в соответствии с контрактом/ фактически	Стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	08652000003 20002468	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 226+000 – км 249+000 в Чаинском районе Томской области	14.01.2021	2-р-т21/ 27018002700210 00004	461 746 671,23 Соглашение об уменьшении объема	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ГУП ТО «ОБЛАСТНОЕ ДРУСУ»	01.09.2021/ 27.12.2021	461 746 671,23 Исполнение завершено с нарушением срока, начислена неустойка в размере 6 740 485,89
2	08652000003 20002747	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 104+000 – км 107+000 в Шегарском районе Томской области	05.02.2021	3-р-т21/ 27018002700210 00010	41 832 597,15 Соглашение об уменьшении объема	Электронный аукцион	ООО «СИБСТРОЙЦЕ НЫ»	01.09.2021/ 09.12.2021	41 832 597,15 Исполнение завершено
3	08652000003 20002749	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 17+600 – км 26+200 в Томском районе Томской области	03.02.2021	4-р-т21/ 27018002700210 00009	155 489 911,61 Соглашение об уменьшении объема	Электронный аукцион	ООО «ТОМСКДОРСТ РОЙ»	01.09.2021 / 14.12.2021	155 489 911,61 Исполнение завершено с нарушением срока, начислена неустойка в размере 1 795 722,87

4	08652000003 20002753	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск – Претеченск на участке км 2+000 – км 6+000 в Томском районе Томской области	03.02.2021	5-р-т21/ 27018002700210 00006	84 070 926,26 Соглашение об уменьшении объема	Электронный аукцион	ООО «ТОМСКДОРСТРОЙ»	20.08.2021/ 14.10.2021	84 070 926,26 Расторгнут по соглашению сторон 29.12.2021
5	08652000003 20002754	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск-Мариинск на участке км 5+230 – км 10+895 в Томском районе Томской области	03.02.2021	6-р-т21/ 27018002700210 00007	126 003 338,80 Соглашение об уменьшении объема	Электронный аукцион	ГУП ТО «ОБЛАСТНОЕ ДРСУ»	20.08.2021/ 25.08.2021	125 991 636,71 Расторгнут по соглашению сторон 22.09.2021 Начислена неустойка в размере 278 145,40
6	016520000033 20000272	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск – Каргала – Колпашево на участке км 135+000 – км 150+000 в Кривошеинском районе Томской области	03.02.2021	7-р-т21/ 27018002700210 00008	348 165 615,57 Соглашение об уменьшении объема	Электронный аукцион	ГУП ТО «ОБЛАСТНОЕ ДРСУ»	01.09.2021/ 17.12.2021	301 872 991,17 Расторгнут по соглашению сторон 17.12.2021 Начислена неустойка в размере 2 803 988,26

7	01652000033 20000273	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Каргала - Бакчар на участке км 63+550 - км 86+000 в Бакчарском районе Томской области	10.02.2021	8-р-г21/ 27018002700210 00011	580 795 883,59 Соглашение об уменьшении объема от 30.12.2021	Электронный аукцион	ООО «СИБСТРОЙЦЕННЫ»	01.09.2021/ 23.12.2021	580 795 883,59 Исполнение завершено с нарушением срока, начислена неустойка в размере 9 589 109,15 Требование возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков (по гарантии качества) в размере 43 360 354,8
8	01652000033 20000271	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 172+000 - км 183+000 в Кривошеинском и Молчановском районах Томской области	19.02.2021	9-р-г21/ 27018002700210 00012	339 766 165,81 Соглашение об уменьшении объема от 14.09.2021	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ГУП ТО «ОБЛАСТНОЕ ДРСУ»	01.09.2021/ 31.08.2021	339 766 165,81 Исполнение завершено с нарушением срока, начислена неустойка в размере 348 239,95
9	08652000003 21000006	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 157+360 - км 165+833 в Каргасокском районе Томской области	26.02.2021	10-р-г21/ 27018002700210 00013	67 908 417,84 Соглашение о снижении цены 06.09.2021	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ СПЕЦ-СП»	01.09.2021/ 31.08.2021 работы приняты 06.09.2021	67 908 417,84 Исполнение завершено с начислением неустойки
10	08652000003 21000005	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 55+000 - км 65+305 в Колпашевском районе Томской области	02.03.2021	11-р-г21/ 27018002700210 00014	221 124 021,57	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ГУП ТО «ОБЛАСТНОЕ ДРСУ»	01.09.2021/ 23.12.2023	194 380 576,85 Расторгнут по соглашению сторон 29.12.2021 Начислена неустойка в размере 4 258 838,52

11	08652000003 21000007	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 264+000 - км 277+000 в Колпашевском районе Томской области	15.03.2021	13-р-г21/ 27018002700210 00016	336 476 997,35	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ГУП ТО «ОБЛАСТНОЕ ДРСУ»	01.09.2021/ 23.12.2021	299 128 263,43 Расторгнут по соглашению сторон 29.12.2021 Начислена неустойка в размере 3 676 449,71
12	08652000003 21000179	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области: нанесение горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог	05.04.2021	22-21/ 27018002700210 00020	314 075 334,26 в 2021 году: 101 011 721,24; в 2022 году: 104 648 136,64; в 2023 году: 108 415 476,38.	Электронный аукцион	ООО «ИНДОР- ЛИНИЯ»	в 2021 году до 01.09.2021/ 13.09.2021; в 2022 году до 01.09.2022/ 23.08.2022; в 2023 году до 01.09.2023.	202 477 109,69 (2021 – 2022 годы) Исполнение
13	08652000003 21000306	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Подъезд к с. Наумовка, д. Бобровка на участке км 0+000 – км 10+400 в Томском районе Томской области	19.04.2021	19-р-г21/ 27018002700210 00022	138 091 795,83	Электронный аукцион	ООО «ТОМСКДОРСТ РОЙ»	01.09.2021/ 16.12.2021	134 093 452,34 Расторгнут по соглашению сторон 29.12.2021 Начислена неустойка в размере 2 416 606,43
14	08652000003 21000499	Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участках км 5+976 - км 17+197, км 26+200 - км 50+420 в Томском районе Томской области. Установка недостающих и замена поврежденных дорожных знаков	28.04.2021	25-21/ 27018002700210 00024	2 673 970,02	Электронный аукцион	ООО «ТОМПРИНТ»	30.08.2021/ 11.10.2021	2 673 970,02 Исполнение завершено с нарушением срока

15	08652000003 21000498	Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Стрежевой - Нижнеартовск примыкание к Самоглорскому кольцу на участке км 4+203 - км 33+341 в Александровском районе Томской области. Установка дорожных ограждений	04.05.2021	24-21/ 27018002700210 00027	11 563 060,44	Закупка у ед- поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ООО «МЕГАНЕФТЬ»	30.10.2021/ 02.08.2021	11 563 060,44 Исполнение завершено
16	08652000003 21000694	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 0+000 - км 1+275 в Шегарском районе Томской области	14.05.2021	23-р-г21/ 27018002700210 00029	15 469 625,86 Соглашение о снижении цены 16.11.2021	Электронный аукцион	ООО «СЕРВИСНАЯ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ»	20.01.2022/ 16.11.2021	15 469 625,86 Исполнение завершено с начислением штрафов в размере 10 000,00
17	08652000003 21000650	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д/о «Синий утес» и базе ТГАСУ (км 6+176 - км 42+666), подъезд к д/о «Синий утес» км 0+000 - км 2+428; подъезд к базе ТГАСУ км 0+000 - км 0+478 на участке км 24+420 - км 42+340 в Томском районе Томской области	31.05.2021	27-р-г21/ 27018002700210 00033	484 923 229,51 Соглашение об увеличении цены 22.02.2022	Закупка у ед- поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ГУП ТО «ОБЛАСТНОЕ ДРСУ»	20.01.2022/ 22.02.2022	484 923 229,51 Исполнение завершено с нарушением срока выполнения
18	08652000003 21000711	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 183+000 - км 214+000 в Молчановском районе Томской области	01.06.2021	29-р-г21/ 27018002700210 00035	680 220 682,96 Соглашение об уменьшении объема от 30.11.2022	Закупка у ед- поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ГУП ТО «ОБЛАСТНОЕ ДРСУ»	01.09.2022/ 30.11.2022	680 220 682,96 Исполнение завершено с нарушением срока выполнения

19	08652000003 21000760	Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Объездная дорога г.Томска на участках км 0+628-км 0+670 и км 0+888-км 3+960. Установка дорожных ограждений	07.06.2021	26-21/ 27018002700210 00036	12 860 777,15	Электронный аукцион	ООО «МЕГАНЕФТЬ»	30.10.2021/ 11.10.2021	12 860 777,15 Исполнение завершено
20	08652000003 21001245	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Могильный МЫС - Парabelь - Каргасок на участке км 109+977 - км 117+461 в Парabelьском районе Томской области	19.07.2021	40-р-г21/ 27018002700210 00050	66 145 500,87	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ООО «СКС-СП»	01.09.2022	Расторгнут по соглашению сторон 06.05.2022
21	08652000003 21001375	Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Колпашево - Белый Яр на участке км 117+304 - км 138+765 в Верхнекетском районе Томской области. Установка недостающих дорожных знаков	26.07.2021	32-21/ 27018002700210 00056	1 400 315,60	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ГУП ТО «ОБЛАСТНОЕ ДРСУ»	30.09.2021	Расторгнут по соглашению сторон 13.09.2021
22	08652000003 21001242	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в Кожевниковском и Томском районах Томской области. Установка дорожных ограждений	26.07.2021	33-21/ 27018002700210 00055	10 301 822,70 Соглашение об уменьшении объема от 29.12.2021	Электронный аукцион	ООО «КТЦ ИНЖИНИРИНГ»	01.10.2021/ 29.11.2021	10 301 822,70 Исполнение завершено с нарушением срока, начислена неустойка в размере 182 375,57

23	08652000003 21001515	Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Мельниково - Кожевниково - Изювка на участке км 19+000 - км 127+012 в Кожевниковском районе Томской области. Установка недостающих и замена поврежденных дорожных знаков	23.08.2021	34-21/ 27018002700210 00065	7 575 238,00	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ОГУП «КОЖЕВНИКОВ СКОЕ ДРСУ»	30.10.2021/ 25.10.2021	7 343 099,69 Расторгнут по соглашению сторон 29.11.2021
24	08652000003 21001509	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в Томском районе Томской области. Установка светофорных объектов	23.08.2021	35-21/ 27018002700210 00064	713 980,00	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ООО «СТРОЙКОМПЛ ЕКТ»	01.10.2021/ 14.09.2021	713 980,00 Исполнение завершено
25	08652000003 21001577	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Река Обь-Мельниково на участке км 0+000 - км 9+770 в Шегарском районе Томской области	03.09.2021	47-р-г21/ 27018002700210 00068	269 864 320,00	Электронный аукцион	ООО «СИБСТРОЙЦЕ НЫ»	01.09.2022	Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта о 06.07.2022 Дата расторжения контракта 15.07.2022 Начислены штрафы в размере 1 449 321,60 (выплачено по банк. гарантии 1 349 321,60)
26	08652000003 21001575	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево на участке км 9+401 - км 15+543 в Томском районе Томской области	20.09.2021	51-р-г21/ 27018002700210 00072	20 460 357,41	Электронный аукцион	ООО «Дорожно- строительный сервис»	01.08.2022	Расторгнут по соглашению сторон 16.12.2021

27	08652000003 21001678	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Бакчар-Подгорное-Коломино на участке км 77+882 - км 98+000 в Чаинском районе Томской области	24.09.2021	50-р-т21/ 27018002700210 00073	100 142 328,33	Электронный аукцион	ООО «Первомайское ДРСУ»	01.09.2022/ 29.11.2022	96 844 797,81 Расторгнут по соглашению сторон 14.12.2022
28	08652000003 21001710	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в Томском районе Томской области. Установка дорожных ограждений	29.09.2021	39-21/ 27018002700210 00074	17 543 700,00 Соглашение об уменьшении объема от 21.10.2021	Электронный аукцион	ООО «МЕГАНЕФТЬ»	20.01.2022/ 02.12.2021	14 776 146,89 Расторгнут по соглашению сторон 17.01.2022
29	08652000003 21002476	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 277+000 - км 289+415 в Колпашевском районе Томской области	21.12.2021	3-р-т22/ 27018002700210 00084	382 813 628,46 Соглашение о снижении цены 14.10.2022	Электронный аукцион	ГУП ТО "ОБЛАСТНОЕ ДРСУ"	15.09.2022/ 14.10.2022	382 813 628,46 Исполнение завершено с нарушением срока, начислена неустойка в размере 179 607,74

Приложение 2 к Акту № 1
от 12.05.2023 года

Реестр государственных контрактов, заключенных ОГКУ «Томскавтодор» в 2022 году в целях реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

№ пп	№ закупки	Объект закупки	Дата заключения контракта	№ контракта / реестровый номер контракта	Цена контракта, руб.	Способ определения поставщика	Поставщик (подрядчик, исполнитель)	Срок завершения работ в соответствии с контрактом/ фактически	Стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0865200000032 1002942	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 120+585 - км 123+000 в Парабельском районе Томской области	31.01.2022	4-р-т22/ 270180027002 2000003	21 043 303,93 Соглашение об уменьшении объема от 27.07.2022	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ООО "СТРОИТЕЛЬН АЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ"	01.10.2022/ 27.07.2022	21 043 303,93 Исполнение завершено
2	0865200000032 1002944	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Кургала - Бакчар на участке км 24+875 - км 44+875 в Шегарском районе Томской области	01.03.2022	8-р-т22/ 270180027002 2000006	546 425 951,03 Соглашение об уменьшении объема от 16.11.2022	Электронный аукцион	АО "АВТОДОСТР ОЙ"	30.09.2022/ 16.11.2022	545 926 302,14 Расторгнут по соглашению сторон 12.12.2022 Начислена неустойка в размере 1 587 285,15 (уведомление о списании от 15.02.2022)
3	0865200000032 2000128	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево на участке км 9+401 - км 15+543 в Томском районе Томской области	16.03.2022	10-р-т22/ 270180027002 2000008	25 800 638,00 Соглашение об уменьшении объема от 30.11.2022	Электронный аукцион	ООО "СЕРВИСНАЯ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ"	20.01.2023/ 30.11.2022	25 800 638,00 Исполнение завершено с начислением штрафа в размере 5 000,00
4	0865200000032 2000157	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск - Мариинск на участке км 14+104 - км	29.03.2022	11-р-т22/ 270180027002 2000011	366 275 269,13 Соглашение об уменьшении объема от	Электронный аукцион	ГУП ТО "ОБЛАСТНОЕ ДРСУ"	20.01.2023/ 11.11.2022	366 275 269,13

		25+000 в Томском районе Томской области			11.11.2022		Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)		ООО "ТОМСКДОРСТ РОЙ"	01.09.2022/ 18.11.2022		144 382 345,92 Исполнение завершено с начислением неустойки в размере 3 023 742,50 (уведомление о списании от 24.01.2023)
5	086520000032 2000175	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Подъезд к с. Зоркальцево на участке км 0+043 - км 7+755 в Томском районе Томской области	30.03.2022	12-р-г22/ 270180027002 20000017	144 382 345,92 Соглашение о согласовании сметы в новой редакции 06.05.2022 Соглашение об увеличении объема от 17.11.2022		Электронный аукцион		ООО "ТОМСКДОРСТ РОЙ"	20.01.2023/ 25.11.2022		294 860 770,50 Расторгнут по соглашению сторон 20.01.2023 Начислена неустойка в размере 200 000,00 (не обеспечил согласованной схемы и применил дорожные знаки не соответствующие требованиям)
6	086520000032 2000174	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Победа - Киреевск на участке км 0+000 - км 17+910 в Шегарском и Кожевниковском районах Томской области	30.03.2022	13-р-г22/ 270180027002 20000018	328 181 122,66		Электронный аукцион		ООО "ТОМСКДОРСТ РОЙ"			191 957 503,09 Исполнение завершено с начислением неустойки в размере 5 422 799,46
7	086520000032 2000173	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Колпашево - Белый Яр на участке км 87+284 - км 117+284 в Верхнекетском районе Томской области	29.03.2022	14-р-г22/ 270180027002 20000015	191 957 503,09 Соглашение об изменении объема от 12.12.2022 23.12.2022		Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)		ГУП ТО "ОБЛАСТНОЕ ДРСУ"	01.09.2022/ 23.12.2022		503 687 826,21 Расторгнут по соглашению сторон 20.03.2023 Начислена неустойка в размере
8	086520000032 2000167	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск-Самусь на участке км 9+135 - км 29+597 в Томском районе Томской области	30.03.2022	15-р-г22/ 270180027002 20000016	630 770 569,08 Соглашение о внесении изменений в рабочую документацию от 21.02.2023		Электронный аукцион		ООО "ТОМСКДОРСТ РОЙ"	20.01.2023/ 14.03.2023		

									100 000,00
9	0865200000032 2000161	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск -Маринск на участке км 25+000 - км 46+700 в Томском районе Томской области	30.03.2022	16-р-т22/ 270180027002 2000012	537 236 497,11 Соглашение об уменьшении объема от 22.11.2022	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ГУП ТО "ОБЛАСТНОЕ ДРСУ"	20.01.2023/ 22.11.2022	537 236 497,11
10	0865200000032 2000166	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Кривошеино-Вознесенка с подъездом к с.Белосток на участке км 0+000 - км 30+250 в Кривошеинском районе Томской области.	30.03.2022	18-р-т22/ 270180027002 2000013	877 632 060,16	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ГУП ТО "ОБЛАСТНОЕ ДРСУ"	20.01.2024/ -	Начислен штраф в размере 400 000,00
11	0865200000032 2000178	Выполнение работ по осуществлению строительного контроля при выполнении строительства мостового перехода через р.Яя на автомобильной дороге Большедорохово - Тегульдет в Зырянском районе Томской области	01.04.2022	6-с22/ 270180027002 2000019	8 100 000,00	Открытый конкурс в электронной форме	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНАДЗОР"	15.12.2023/ -	468 603,75
12	0865200000032 2000168	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 2+280 - км 18+740 в Шегарском районе Томской области	21.04.2022	19-р-т22/ 270180027002 2000020	506 162 441,76	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	АО "АВТОДОРОСТРОЙ"	1 этап - 30.07.2023/ 28.11.2023 2 этап- 30.09.2023/	Исполнен 1 этап на сумму 150 000 000,00 Оплачено 256 848 732,53 (в т.ч. аванс 2 этапа 106 848 732,53)
13	0865200000032 2000771	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в Кожевниковском и Шегарском районах Томской области. Установка недостающих дорожных знаков	06.06.2022	11-22/ 270180027002 2000038	5 497 836,00	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ООО "СМЭП"	01.10.2022/ 15.09.2022	4 929 246,20 Расторгнут по соглашению сторон 28.10.2022

14	0865200000032 2001213	Выполнение работ по ремонту мостового перехода через р. Порос на км 23+000 автомобильной дороги Томск - Кургала - Колпашево в Томском районе Томской области	18.07.2022	36-р-г22/ 270180027002 2000049	37 831 506,96	Электронный аукцион	ООО "СИБДОРИНВЕСТ"	01.09.2023/ -	11 349 452,09 (аванс)
15	0865200000032 2001207	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск-Кургала-Колпашево на участке км 64+474 – км 77+448 в Шегарском районе Томской области	29.07.2022	37-р-г22/ 270180027002 2000050	555 091 651,39	Электронный аукцион	АО "АВТОДОРСТРОЙ"	01.09.2023/ -	165 425 714,06 (аванс)
16	0865200000032 2001308	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Первомайское-Орехово на участке км 12+000-км 19+640 в Первомайском районе Томской области	01.08.2022	38-р-г22/ 270180027002 2000052	174 691 313,14	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ООО "АВТОБЕЛСТРОЙ"	20.01.2024/ -	
17	0865200000032 2001369	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск - Аэропорт на участке км 2+847 - км 5+000 в Томском районе Томской области	08.08.2022	39-р-г22/ 270180027002 2000054	65 495 424,11	Электронный аукцион	ООО "ДТМ"	20.01.2024/ -	
18	0865200000032 2001267	Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Первомайское - Белый Яр на участке км 10+000 – км 28+547 в Первомайском районе Томской области	10.08.2022	2-р22/ 270180027002 2000055	819 897 557,45	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ГУП ТО "ОБЛАСТНОЕ ДРСУ"	01.10.2023/ -	218 184 245,04 (аванс)
19	0865200000032 2001389	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Больше-Дорохово-Тегульдет на участке км 101+000-км 113+000 в Тегульдетском районе Томской области	15.08.2022	41-р-г22/ 270180027002 2000057	85 455 508,12	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ООО "АВТОБЕЛСТРОЙ"	20.01.2024/ -	

20	0865200000032 2001441	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Река Обь-Мельниково на участке км 0+000 - км 9+770 в Шегарском районе Томской области (участок ПК0-ПК67)	22.08.2022	46-р-г22/ 270180027002 2000061	186 458 157,94	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	АО "АВТОДОРСТРОЙ"	15.10.2022/ -	173 021 772,56 Расторгнут по соглашению сторон 12.12.2022 Начислена неустойка в размере 1 600 451,40 (уведомление о списании от 15.02.2023)
21	0865200000032 2001440	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Томск-Аникино-Ярское с подъездом к д/о "Синий Утёс" и базе ТГАСУ на участке Подъезд к д/о "Синий Утёс" км 0+00-км 2+428 в Томском районе Томской области	22.08.2022	47-р-г22/ 270180027002 2000062	51 091 337,16	Электронный аукцион	ООО "ЭЛСИТИ"	20.01.2024/ -	
22	0865200000032 2001439	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Могилинский Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 109+977 - км 117+461 в Парабельском районе Томской области	22.08.2022	48-р-г22/ 270180027002 2000063	76 802 614,80	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ООО "СКС-СП"	20.01.2024/ -	
23	0865200000032 2001430	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Могилинский Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 65+780- км 81+944 в Каргасокском и Парабельском районах Томской области	22.08.2022	49-р-г22/ 270180027002 2000064	145 898 299,06	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ООО "СКС-СП"	20.01.2024/ -	
24	0865200000032 2001462	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в Томском и Кемеровском районах Томской области. Установка дорожных ограждений	23.08.2022	21-22/ 270180027002 2000065	27 622 980,67	Электронный аукцион	АО "КТЦ "Металлоконструкция"	10.10.2022/ 18.11.2022	27 622 980,67

25	0865200000032 2001573	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в Кожевниковском и Шегарском районах Томской области. Установка недостающих дорожных знаков на Г-образных стойках.	12.09.2022	22-22/ 270180027002 2000071	1 057 393,20	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ООО "СМЭП"	01.11.2022/ 01.11.2022	1 029 415,20 Расторгнут по соглашению сторон 08.12.2022
26	0865200000032 2001616	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Первомайское - Березовка на участке км 28+000 - 42+712 в Первомайском районе Томской области	04.10.2022	54-р-т22/ 270180027002 2000074	342 793 479,22	Закупка у ед. поставщика (часть 1 пункт 25 статьи 93)	ООО "АВТОБЕЛСТРОЙ"	20.01.2024/ -	
27	0865200000032 2001897	Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации по объекту: Строительство автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в движении в составе автомобильной дороги Томск - Кургала - Колпашево км 273 в Колпашевском районе Томской области	07.11.2022	22-с22/ 270180027002 2000083	1 727 850,00	Электронный аукцион	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНН ОЙ ОТВЕТСТВЕНН ОСТЬЮ "МАСТЕР-СТРОЙ"	28.03.2023/ -	